

平成29年宇治田原町新名神高速道路建設に関する特別委員会

平成29年9月11日

午後1時30分開議

議事日程

- 日程第1 行政報告
新名神高速道路建設事業について
- 日程第2 現地調査
- 日程第3 その他

1. 出席委員

委員長	3番	垣内秋弘	委員
副委員長	11番	谷口整	委員
	1番	谷口重和	委員
	2番	松本健治	委員
	4番	馬場哉	委員
	5番	浅田晃弘	委員
	6番	原田周一	委員
	7番	山本精	委員
	8番	藤本英樹	委員
	9番	山内実貴子	委員
	10番	今西久美子	委員
	12番	田中修	委員

1. 欠席委員 なし

1. 宇治田原町議会委員会条例第18条の規定により会議事件の説明のため出席を求めるものは次のとおりである。

町	長	西谷信夫	君
副町	長	田中雅和	君
総務部	長	久野村観光	君
建設事業部	長	野田泰生	君

企 画 財 政 課 長	奥 谷	明 君
プロジェクト推進課長	山 下	仁 司 君
プロジェクト推進課 課 長 補 佐	谷 出	智 君

1. 職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。

事 務 局 長	村 山	和 弘 君
庶 務 係 長	岡 崎	貴 子 君

開 会 午後1時30分

○委員長（垣内秋弘） 予算特別委員会に引き続き、ご苦労さまでございます。

本日の特別委員会は、前回の委員会開催後における事業進捗について、町当局より説明を願うとともに、工事現場への現地調査を実施するものであります。

それでは、ここで町長から、ご挨拶をお願いいたします。町長。

○町長（西谷信夫） 午前中は、予算特別委員会の慎重な審議を賜りまして、まことにありがとうございます。また、ご提案申し上げました平成29年度宇治田原町一般会計補正予算（第2号）及び各特別委員会の補正予算3議案、合計4議案につきまして、可決すべきものと決していただきまして、まことにありがとうございます。

お疲れのところとは存じますが、新名神高速道路建設に関する特別委員会を開いていただきまして、まことにありがとうございます。また、垣内秋弘委員長、また谷口整副委員長には大変ご苦労さまですが、よろしく願いを申し上げます。

さて、新名神高速道路事業につきましては、ことしの4月30日に城陽一八幡京田辺間の3.5kmが開通となったわけでございます。同区間の開通によりまして、京都府の北と南が1本の道でつながる高速道路軸が完成することとなります。沿線市では、これを契機としたまちづくりを着々と進められているところでありまして、本町におきましても、新名神事業が新たなまちづくりの好機と捉え、一日も早い完成を望んでおるところでございます。

この後、担当の課のほうから、本町における事業の進捗状況につきましてご説明をさせていただきますと思います。

どうか最後までよろしく願いを申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶いたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○委員長（垣内秋弘） ありがとうございます。

出席委員数は12名です。

定足数に達しておりますので、ただいまから新名神高速道路建設に関する特別委員会を開催いたします。

会議は、お手元に配付しております会議日程及び配付しております資料により進めさせていただきます。

これより議事に入ります。

日程第1、行政報告について。

新名神高速道路建設事業について、町当局より説明を願います。山下プロジェクト推

進課長。

○プロジェクト推進課長（山下仁司） 本日は特別委員会を開催いただきまして、まことにありがとうございます。

それでは、先ほど委員長の話にもありましたけれども、前回3月10日に開催をいただきました以降の状況につきまして、ご報告をさせていただきたいというふうに思います。

まず1番目、事業進捗状況としまして(1)の用地取得の状況についてでございます。

こちらのほう、郷之口地区につきましては、前回同様、約44%の取得率でございます。現在、まだ大型物件のほうを取得できていないというようなことでございまして、44%というようなことでございます。

続きまして、岩山地区ですけれども、前回は89%でございまして、今般、約94%ということで、若干の進捗を見たというようなところでございます。

次に、禅定寺地区につきましては、前回同様の89%でございます。町全体といたしましては、2月末時点で約65%、そこから1%進みまして、約66%の取得率という形になってございます。

続きまして、(2)番、工事契約状況及び進捗率についてでございます。

まず、岩山工事、こちらのほうが第一土木さんに請負をいただいているところでございますけれども、前回、工期のほうが平成29年5月27日までだったんですけれども、約8カ月間の工期延期がございまして、平成30年1月22日までというようなことで工期の変更がございます。

進捗率につきましては、2月末時点が58.1%でございましたのが、現在95.7%まで進捗しているというようなところでございます。

次に、宇治田原第二高架橋工事でございます。

郷之口地区の工事になるんですけれども、受注者のほうが村本建設株式会社。こちらのほうが、2月末時点では約4%の進捗でありましたのが、現在10.5%というようなことでございます。

続きまして、第一高架橋工事のほうですけれども、こちらのほうが岩山、禅定寺にかけての工事になるんですが、受注者のほうが株式会社ノバック、進捗率のほうが2月末時点で3%でありましたのが37.6%というような形で進捗をしまいっております。

続きまして、禅定寺工事ということで、今般新たに出たところでございます。こちらのほう、以前からご報告のほうはさせていただいてございましたけれども、宇治田原山

手線の緑苑坂以北にかかります工事になります。ネクスコさんのほうが工事用道路としてご利用されるということですので、あわせて新名神の一部本線土工工事をあわせて発注されているというような形でございます。こちらのほう、受注者のほうが株式会社鴻池組さん——大阪市でございますけれども——に決定がなされております。契約日につきましては、8月28日に契約されてございまして、工期のほうが翌8月29日から平成32年2月14日までの900日間という工期設定でございます。現在、施工計画立案中ではございまして、恐らく11月に入ってから工事着手というような形になるかなというふうに考えてございます。それまでに地元であります禅定寺地区には工事説明会を開催し、地元のご了解を得ていきたいというふうに考えているところでございます。

続きまして、裏面をごらんいただきたいというふうに思います。

大きな2番の今後の発注予定工事でございます。

以前からこちらのほうも列記をさせていただいてございます。宇治田原第二高架橋東工事ということで、郷之口地区の田原川の以北側につきましては、今後発注予定ということでございます。

あわせまして、宇治田原トンネル東工事ということで、こちらのほうが、先ほどの岩山工事の第一土木さんがやっておられる、通称ジャンプ台、ジャンプ台と僕ら言わせてもうているんですけれども、そちらのほうからトンネルの掘削工事に入られます。こちらのほうの工事のほう、今の予定では第4四半期ですので、1月から3月にかけて工事を発注していくというような予定でお伺いしてございます。

以上、状況につきまして、簡単ではございますけれども、ご説明にかえさせていただきます。

○委員長（垣内秋弘） 説明が終わりました。

何かございませんか。谷口委員。

○委員（谷口重和） ちょっと聞きたいんですけれども、1番の進捗の郷之口地区です。

これの大型物件の買収、最終はいつごろか、町のほうは把握されていますか。

○委員長（垣内秋弘） 山下課長。

○プロジェクト推進課長（山下仁司） こちら大型物件につきましては、もう以前から交渉のほう、熱心にはさせていただいておりますけれども、なかなか補償の関係で折り合いがつかへんというようなお話、ご報告もさせていただいたかというふうに思います。

正直、ほんまに今、最終的な詰めの段階に来てございまして、もう間近というような

ところであるということだけはお伺いしておりますので、その旨、報告とさせていただきますというふうに思います。以上でございます。

○委員長（垣内秋弘） ほかにございませんか。今西委員。

○委員（今西久美子） (2)の岩山工事、8カ月の工期延長ということがありましたけれども、この理由はこういった理由で延長されるのかをお聞きしたいと思います。

○委員長（垣内秋弘） 山下課長。

○プロジェクト推進課長（山下仁司） こちらのほう、町議会のほうでも、水道事業のところでご報告がなされていたかというふうに思うんですけども、水道の入れかえというような工事もあわせて同時にすることによって、通学路でございますので、できるだけ皆さんにご迷惑をかけないと、水道工事とネクスコの工事をあわせて同時発注をかけて、通行どめとなる期間もできるだけ短縮していこうというようなことで、水道課との調整によって延期になってきているというようなところでございます。

○委員長（垣内秋弘） 今西委員。

○委員（今西久美子） わかりました。

それと、もう1点、郷之口地域の第二高架橋（下部工）工事、田原川以西ということで、ここから、窓からも見えるんですが、長井野という蛸ヶ丘団地の上のほう、かなり木が伐採をされました。あの地域は、数年前の大雨のときに床下浸水が起きたような場所でありまして、山からの水がかなり流れ込むということがあったんです。地元の方が、あんなに切って大丈夫かと、何してはんねやということで、聞いていないということで、先日の郷之口の対策協議会の中でも初めて説明を聞いて、ああそうやったんかということを知ったというふうなことがありました。

地元の方にはかなり不安を与えたということで、私は大変遺憾に思っているんですが、事前の説明がなかったと、班長さんも聞いておられなかったということについて、町のほうは把握をされていますでしょうか。

○委員長（垣内秋弘） 山下課長。

○プロジェクト推進課長（山下仁司） 以前から、あそこを使って工事用侵入口にするというお話は、以前の説明会から出ていた話だというふうに私は認識してございます。

確かに前回の郷之口地区の説明会の中で、何をされているかよくわからないというようなお話もありましたし、出てくる土砂なり水の心配というふうなことで、対応も要望いただいていたかというふうに思います。

確かに郷之口地区の役員さんも入れかわりされてございますので、なかなかそこまで

フォローできていなかったというのは現実的にはあるのかなというふうに思っていますので、今後、そのようなことのないように、できるだけ、要は、年度なり変わるようなときには十分地元には説明していただくように、町のほうからもお願いしていきたいと。また、あわせてお願いしているというようなところがございますので、ご理解賜りますようにお願いします。

○委員長（垣内秋弘） 今西委員。

○委員（今西久美子） ぜひ、今後のこともございますので、よろしくお願いをしたいと思います。

それと、一番地元が不安に思っておられるのは、大雨が降ったときに大丈夫かということなんですが、その辺はご確認いただいておりますでしょうか。

○委員長（垣内秋弘） 山下課長。

○プロジェクト推進課長（山下仁司） 大雨といいますか、雨に対する対策ということで、ネクスコさんなりにはお願いもしてございますし、また、多分素掘りの水路になろうかというふうに思うんですけども、水の対策もしていただけるというふうに確認はしているところでございます。

○委員長（垣内秋弘） 今西委員。

○委員（今西久美子） その部分と、あと、住民への周知という点では、きちんとネクスコさんにもやっていただけるように、引き続きご指導のほうもお願いしておきたいと思えます。以上です。

○委員長（垣内秋弘） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（垣内秋弘） ないようでございますので、日程第1については、これにて終了いたします。

次に、日程第2、現地調査に入りたいと思います。

現地調査にかかわる質問につきましては、現地において現場担当者に確認いただきますようお願い申し上げます。

直ちに出發いたしますので、よろしくお願いたします。

現地調査（午後1時44分～午後3時03分）

○委員長（垣内秋弘） それでは、引き続き始めさせていただきます。よろしいですか。

現地調査ご苦労さまでございました。

次に、日程第3、その他について、何かございましたらお願いいたします。谷口委員。

○委員（谷口重和） 1点だけ。先ほども現場でちょっと話出ましたけれども、色をつけるとか、もう一度、行政のほうからも、それなりの絵を描くとか、お茶の絵描くとか、それなりの要望だけ一度確認しておいてください。お願いをしておいてください。

ただ色だけでは、もう一つ町のPRもかなわないし。以上です。

○委員長（垣内秋弘） ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（垣内秋弘） 特にないようでございますので、これで新名神高速道路建設に関する特別委員会を終わります。

本日は大変ご苦労さまでございました。

閉 会 午後3時04分

宇治田原町議会委員会条例第26条の規定によりここに署名する。

新名神高速道路建設に関する特別委員会委員長 垣 内 秋 弘